

附件4



政府专项债券项目绩效自评表
(2025年度)

填报单位：漯河医学高等专科学校第三附属医院(盖章)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|-----------------|------------------------|--|--------------|----------------|----------------|
| 项目名称 | | 漯河医学高等专科学校第三附属医院医疗服务能 | | | 项目类型 | 其他运转类 | | |
| 主管部门 | | 漯河市卫生健康委员会 | | | 单位名称 | 漯河医学高等专科学校第三 | | |
| 项目资金 (万元) | 项目资金总额 | | 9712 | 年度资金总额 | 0 | | | |
| | 其中：债券资金 | | 6000 | 其中：债券资金 | 0 | | | |
| | 配套资金 | | 3712 | 配套资金 | 0 | | | |
| 绩效目标 | 预期目标 | | | | 预期目标完成情况 | | | |
| | 目标1:实现项目既定的建设内容和规模; 目标2:实现项目可研或实施方案所提出的发展目标; 目标3:项目可实现预期收益,能够覆盖债券本息。 | | | | 目标1:项目未完工,截止至2025年末未达到预期建设内容和规模,至项目开工以来建成了周转病房,污水处理工程,院内配套设施以及门诊楼改造;购买6套医疗设备已投入使用,信息化建设接近完工。 目标2:项目未完工,2025年度未达到可研或实施方案所提出的发展目标。 目标3:项目未完工,未投入运营,未产生预期的收益。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因及改进措施 |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 | 总成本控制 | ≤9712.00万元 | 4962万元 | 10 | 5 | 因为专项债券资 |
| | | | 专项债资金控制 | ≤6000.00万元 | 4000万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指 标 (40分) | 数量指标 | 改建总建筑面积 | ≥23140.3m ² | 12458m ² | 3 | 1.5 | 因为专项债券资 |
| | | | 新建建筑面积 | >1240 m ² | 1240m ² | 3 | 3 | |
| | | | 新增医疗设备 | ≥20台 | 6台 | 3 | 1 | 因为专项债券资 |
| | | 质量指标 | 工程竣工完工率 | =100% | 0.5 | 5 | 2.5 | 因为专项债券资 |
| | | | 工程验收合格率 | =100% | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 专项债券资金使用 | 专款专用 | 专款专用 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 项目资金使用及时率 | ≥95% | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 专项债券资金使用及时率 | >95% | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 项目工期 | ≤12个月 | 32个月 | 6 | 2 | 因为专项债券资 |
| 绩效指标 | 效益指 标 (30分) | 经济效益指标 | 债券存续期内预期收益实现率 | >95% | 0 | 5 | 0 | 项目未进入运营期,暂无收益。 |
| | | | 推动区域经济发展 | 推动 | 推动 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 提升基层医疗机构卫生诊疗水平 | 提升 | 提升 | 4 | 4 | |
| | | | 健全疾病预防控制体系 | 健全 | 健全 | 4 | 4 | |
| | | | 构建分级诊疗体系 | 构建 | 构建 | 4 | 4 | |
| | | 生态效益指标 | 有效防止发生建设期环境污染事件 | 无发生 | 无发生 | 2 | 2 | |
| | 有效防止运营后的医疗垃圾违规处理 | | 无发生 | 无发生 | 2 | 2 | | |
| | 可持续影响指标 | 促进区域医疗卫生发展 | 促进 | 促进 | 4 | 4 | | |
| | | 服务对象满意度指标 (10分) | 患者满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | 主管部门满意度 | | ≥95% | 70% | 5 | 3 | 因为专项债券资金未及时到位。 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 78 | |