

## 附件 3

### 2024 年—2025 年地方政府专项债券 存续期信息公开内容

专项债券项目名称：漯河医学高等专科学校第三附属医院医疗服务能力提升

专项债券项目单位：漯河医学高等专科学校第三附属医院

专项债券资金情况：2024 年 7 月、8 月各发行 1000 万元。

专项债券项目基本情况：本项目拟对医院医疗服务能力进行提升，改建总建筑面积 23140.3 m<sup>2</sup>，其中改造门诊、病房楼 10098 m<sup>2</sup>、康复楼 8368.3 m<sup>2</sup>、病理中心 2314 m<sup>2</sup>、过渡病房楼 1120 m<sup>2</sup>，新建过渡病房楼 1240 m<sup>2</sup>，购置安装中央空调等基础设备，临床医疗设备 20 台（套/项）和升级改造信息化系统。

一、截至 2025 年末专项债券资金使用情况：

已支出专项债券资金 4000 万元，还有 0 万元未支出。

二、截至 2025 年末专项债券对应项目实施进度、运营情况等；

1. 项目可研已批复，批复文号：漯发改社会（2022）308 号。初步设计已批复，批复文号：漯发改投资（2023）373 号。

2.1、新建 1240 m<sup>2</sup> 四层过渡病房楼、改造社区 1120 m<sup>2</sup> 过渡病房楼、新建 151 m<sup>2</sup> 污水处理站、升级院内外整体环境和配套设施建设工程已全部完工；门诊病房楼装修改造已完工，门诊科室及住院科室已投入使用。2、采购的医疗设备已验收使用（包括：彩色超声诊断系统、麻醉工作站（麻醉剂+病人监护仪）、生物刺激反馈仪（盆底筛查治疗一体机）、动静态平衡功能评估及训练系统、足底压力步态评估系统、骨盆臀腹康养按摩仪）。3、信息化改造部分：基础 HIS 系统升级改造、手术麻醉信息系统、临床输血系统、心电系统、临床辅助决策系统（CDSS）、临床药学、合理用药系统、康复管理系统、危急值、检验条码打印、DRG 管理系统、医护对讲已全部完成投入使用。已完成总工程量的 51.09%。

3. 项目未完工，未进行运营，完工后由漯河医学高等专科学校第三附属医院进行运营管理。

三、截至 2025 年末专项债券项目收益及对应形成的资产情况；

项目未完工，未形成项目收益和资产情况。

四、其他按规定需要公开的信息。

无其他按规定需要公开的信息。

附注：以上内容根据《地方政府债务信息公开办法》（财预〔2018〕209号）第十一条规定，予以公开。



2026年06月10日